


CONETO DE COMONFORT

GOBIERNO MUNICIPAL
2022-2025



OF. No P. M. C. O. P. 001/2025
ASUNTO: INFORME MENSUAL

L. A. Y M. F. DIANA GABRIELA GAITAN GARZA
AUDITORA GENERAL DE LA ENTIDAD DE
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO
PRESENTE:

CON RELACION A LOS DIFERENTES PROYECTOS Y ACCIONES QUE EN MATERIA DE OBRA PUBLICA SE REALIZAN CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (R 33), Y DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE), DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024.

ANEXO INFORME FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, IMPRESO EN EL FORMATO ESTABLECIDO PARA TAL EFECTO.

SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE
CONETO DE COMONFORT, DGO. A 13 DE ENERO DE 2025


PROFR. GERINO MORALES ARTEAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
CONETO DE
COMONFORT, DGO.
2022-2025



AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE CONETO DE COMONFORT
(DICIEMBRE 2024)

N°	Nombre	Localidad	Indicador	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devenido	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
1	Construcción de barda perimetral, última etapa en la fase de ejecución	Ignacio Zaragoza	Directa	Pobreza extrema	612	FISM	Contrato	Infraestructura Básica Educativa	2024	\$0.00	\$84,526.36	\$84,526.36	\$84,526.36	\$84,526.36	7110-1235-03-24-00-02-003	Terminada	100%	70	42	
2	Rehabilitación de camino rural D. C. Comonfort Valle-Ignacio Zaragoza (Revestimiento, rasero y curbeo en tramos afectados)	Ignacio Zaragoza	Directa	Pobreza extrema	615	FISM	Contrato	Urbanización	2024	\$175,004.44	\$554,681.41	\$554,681.45	\$554,681.45	\$554,681.45	7110-1235-03-24-00-04-001	Terminada	100%	10	323	
3	Rehabilitación de puente vehicular en el arroyo del Pueblo	Ignacio Zaragoza	Complementaria	Pobreza extrema	614	FISM	Contrato	Urbanización	2024	\$0.00	\$150,464.39	\$150,464.39	\$150,464.39	\$150,464.39	7110-1235-03-24-00-04-002	Terminada	100%	22	323	
4	Rehabilitación de puente vehicular en arroyo de Mungá	Ignacio Zaragoza	Complementaria	Pobreza extrema	614	FISM	Contrato	Urbanización	2024	\$0.00	\$124,887.25	\$124,887.25	\$124,887.25	\$124,887.25	7110-1235-03-24-00-04-008	Terminada	100%	77	323	
5	Rehabilitación de camino rural Saporiñ-Ent. camino a Ignacio Zaragoza	Saporiñ	Directa	Das grados de rozago	615	FISM	Contrato	Urbanización	2024	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		No iniciada	0%	10	164	
6	Rehabilitación de la red de drenaje	Saporiñ	Directa	Das grados de rozago	613	FISM	Contrato	Drenajes y Ladrinas	2024	\$0.00	\$125,332.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00		No iniciada	%	1	164	
7	Ampliación de la red de drenaje	San Francisco Javier de Lajas	Directa	Pobreza extrema	613	FISE	Contrato	Drenajes y Ladrinas	2024	\$159,176.39	\$547,626.00	\$527,254.63	\$527,254.63	\$527,254.63	7110-1235-03-24-00-01-002	Terminada	100%	815	156	
7	Ampliación de la red de drenaje	San Francisco Javier de Lajas	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Drenajes y Ladrinas	2024	\$159,176.39	\$547,626.00	\$527,254.63	\$527,254.63	\$527,254.63	7110-1235-03-24-00-01-002	Terminada	100%	815	156	
8	Ampliación del alumbrado público	San Francisco Javier de Lajas	Directa	Pobreza extrema	614	FISM	Contrato	Urbanización	2024	\$0.00	\$99,569.00	\$99,569.00	\$99,569.00	\$99,569.00	7110-1235-03-24-00-04-008	Terminada	100%	10	566	
10	Construcción de lechazo en áreas de impartición de educación básica (dentro de la zona de desarrollo urbano de Tuxtepec)	San Francisco Javier de Lajas	Directa	Pobreza extrema	612	FISM	Contrato	Infraestructura Básica Educativa	2024	\$382,910.80	\$1,212,500.00	\$1,209,702.88	\$1,209,702.88	\$1,209,702.88	7110-1235-03-24-00-02-002	Terminada	100%	510	116	
11	Rehabilitación de la red de agua potable (línea de conducción y tanques reguladores en el pozo de abasto)	San Francisco Javier de Lajas	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2024	\$0.00	\$438,000.00	\$438,000.00	\$438,000.00	\$438,000.00	7110-1235-03-24-00-01-008	Terminada	100%	1	566	
12	Construcción de puente peatonal	Arroyo del Chualto	Directa	Pobreza extrema	614	FISM	Contrato	Urbanización	2024	\$0.00	\$311,883.88	\$311,883.88	\$311,883.88	\$311,883.88	7110-1235-03-24-00-04-015	Terminada	100%	18	38	
13	Rehabilitación de la red de drenaje (limpieza de pozos de visita, línea de salida y pozo de absorción)	San José de Basco	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Drenajes y Ladrinas	2024	\$0.00	\$120,267.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00		No iniciada	0%	289	167	
14	Rehabilitación de camino rural San José de Basco Comonfort (segunda parte)	San José de Basco	Directa	Pobreza extrema	615	FISM	Contrato	Urbanización	2024	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		No iniciada	%	10	167	
15	Rehabilitación de la red de agua potable (reposición de equipo de bombeo, controles y gabinete con microprocesador en la presa El Salto)	Comonfort	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2024	\$0.00	\$164,400.00	\$164,400.00	\$164,400.00	\$164,400.00	7110-1235-03-24-00-01-003	Terminada	100%	1	858	
16	Pavimentación de calles con concreto hidráulico	Comonfort	Complementaria	Pobreza extrema	614	FISE	Contrato	Urbanización	2024	\$0.00	\$1,057,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		No iniciada	0%	1,140	858	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE CONETO DE COMONFORT
(DICIEMBRE 2024)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devenido	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
16	Pavimentación de calles con concreto hidráulico	Coneto de Comonfort	Complementaria	Pobreza extrema	614	FISM	Contrato	Urbanización	2024	\$0.00	\$1,057,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	7110-1235-03-24-00-04-002	No iniciada	0%	1,140	858	
17	Ampliación del alumbrado público (12 lámparas y 4 arbolitos)	Coneto de Comonfort	Directa	Pobreza extrema	614	FISM	Contrato	Urbanización	2024	\$0.00	\$146,351.88	\$146,351.88	\$146,351.88	\$146,351.88	7110-1235-03-24-00-04-002	Terminada	100%	12	145	
18	Construcción de terraza etapa de barda perimetral en el COBAED	Coneto de Comonfort	Directa	Pobreza extrema	612	FISM	Contrato	Infraestructura Básica Educativa	2024	\$0.00	\$439,384.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00		No iniciada	0%	75	123	
19	Ampliación de la red de agua potable (sector presa al INFONAVIT)	Coneto de Comonfort	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2024	\$171,774.52	\$572,883.05	\$572,883.05	\$572,883.05	\$572,883.05	7110-1235-03-24-00-01-002	Terminada	100%	100	194	
20	Construcción de parque público	Nogales	Complementaria	Pobreza extrema	614	FISM	Contrato	Urbanización	2024	\$206,439.01	\$688,130.14	\$688,130.14	\$688,130.14	\$688,130.14	7110-1235-03-24-00-04-013	Terminada	100%	1	246	
21	Construcción de pavimento en la zona de la escuela en Calle Los Pinos, entre Boulevard salida a Pípila y La Cruzita	Nogales	Complementaria	Pobreza extrema	614	FISE	Contrato	Urbanización	2024	\$332,020.10	\$1,057,920.00	\$1,057,920.00	\$1,057,920.00	\$1,057,920.00		Terminada	100%	1,285	1,117	
21	Construcción de pavimento en la zona de la escuela en Calle Los Pinos, entre Boulevard salida a Pípila y La Cruzita	Nogales	Complementaria	Pobreza extrema	614	FISM	Contrato	Urbanización	2024	\$332,020.10	\$1,057,920.00	\$1,057,920.00	\$1,057,920.00	\$1,057,920.00	7110-1235-03-24-00-04-003	Terminada	100%	1,285	1,117	
22	Ampliación de la red de agua potable, red de distribución y cajas de acortamiento	Nogales	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2024	\$0.00	\$307,224.33	\$307,224.33	\$307,224.33	\$307,224.33	7110-1235-03-24-00-01-006	Terminada	100%	474	391	
23	Construcción de tablado en la zona de la escuela en la Etec, principal Niños Héroes	Nogales	Directa	Pobreza extrema	612	FISM	Contrato	Infraestructura Básica Educativa	2024	\$204,164.99	\$680,349.94	\$680,349.94	\$680,349.94	\$680,349.94	7110-1235-03-24-00-02-001	Terminada	100%	1	107	
24	Ampliación del alumbrado público	Nogales	Directa	Pobreza extrema	614	FISM	Contrato	Urbanización	2024	\$0.00	\$99,599.00	\$99,599.00	\$99,599.00	\$99,599.00	7110-1235-03-24-00-04-007	Terminada	100%	10	86	
25	Pavimentación de calles con concreto hidráulico (acoso principal)	Vizcaino	Complementaria	Pobreza extrema	614	FISE	Contrato	Urbanización	2024	\$0.00	\$1,057,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		Terminada	100%	574	451	
25	Pavimentación de calles con concreto hidráulico (acoso principal)	Vizcaino	Complementaria	Pobreza extrema	614	FISM	Contrato	Urbanización	2024	\$0.00	\$1,057,920.00	\$1,055,520.00	\$1,055,520.00	\$1,055,520.00	7110-1235-03-24-00-04-021	Terminada	100%	574	451	
27	Rehabilitación de camino rural Vizcaino-El Porvenir	Vizcaino	Directa	Pobreza extrema	615	FISM	Contrato	Urbanización	2024	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		No iniciada	0%	4	451	
28	Ampliación del alumbrado público	Vizcaino	Directa	Pobreza extrema	614	FISM	Contrato	Urbanización	2024	\$0.00	\$99,599.00	\$99,599.00	\$99,599.00	\$99,599.00	7110-1235-03-24-00-04-004	Terminada	100%	10	451	
29	Construcción de parque público (segunda etapa)	Pípila (Chiguarayo)	Complementaria	Pobreza extrema	614	FISM	Contrato	Urbanización	2024	\$0.00	\$422,731.22	\$422,731.22	\$422,731.22	\$422,731.22	7110-1235-03-24-00-04-019	Terminada	100%	1	246	
30	Rehabilitación de camino rural Vizcaino-Pípila (Chiguarayo)	Pípila (Chiguarayo)	Directa	Pobreza extrema	615	FISM	Contrato	Urbanización	2024	\$120,000.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$400,000.00	7110-1235-03-24-00-04-003	Terminada	100%	20	246	
31	Ampliación del alumbrado público	Pípila (Chiguarayo)	Directa	Pobreza extrema	614	FISM	Contrato	Urbanización	2024	\$0.00	\$99,599.00	\$99,599.00	\$99,599.00	\$99,599.00	7110-1235-03-24-00-04-010	Terminada	100%	10	246	
32	Rehabilitación del sistema de agua potable (cajas de válvulas de accionamiento)	El Porvenir	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2024	\$0.00	\$35,739.02	\$35,739.02	\$35,739.02	\$35,739.02	7110-1235-03-24-00-01-005	Terminada	100%	1	259	
33	Ampliación del alumbrado	El Porvenir	Directa	Pobreza extrema	614	FISM	Contrato	Urbanización	2024	\$0.00	\$99,599.00	\$99,599.00	\$99,599.00	\$99,599.00	7110-1235-03-24-00-04-004	Terminada	100%	10	259	

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE CONETO DE COMONFORT
(DICIEMBRE 2024)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	CDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devenido	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
	publico			extrema											-005					
34	Ampliación de la red de drenaje (cerro de la cruz)	El Porvenir	Directa	Pobreza extrema	613	FISE	Contrato	Drenajes y Letrinas	2024	\$0.00	\$529,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		No iniciada	0%	450	259	
34	Ampliación de la red de drenaje (cerro de la cruz)	El Porvenir	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Drenajes y Letrinas	2024	\$0.00	\$529,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		No iniciada	0%	450	259	
35	Rehabilitación de camino rural El Porvenir-Atobueña (Tronco Atobueña)	El Porvenir	Directa	Pobreza extrema	615	FISM	Contrato	Urbanización	2024	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	7110-1235-03-24-00-04-012	Terminada	100%	10	259	
36	Rehabilitación del sistema de agua potable (tomas y línea de conducción)	Los Ahueles	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2024	\$0.00	\$70,279.84	\$70,279.84	\$70,279.84	\$70,279.84	7110-1235-03-24-00-01-004	Terminada	100%	30	26	
37	Rehabilitación de camino rural Ent. carr. Coneto de Comonfort-San Juan del Rio-Los Ahueles	Los Ahueles	Directa	Pobreza extrema	615	FISM	Contrato	Urbanización	2024	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	7110-1235-03-24-00-04-014	Terminada	100%	2	26	
38	Construcción de parque publico	Las Morenas	Complementaria	Pobreza extrema	614	FISM	Contrato	Urbanización	2024	\$150,666.29	\$460,023.24	\$502,220.98	\$502,220.98	\$502,220.98	7110-1235-03-24-00-04-020	Terminada	100%	1	106	
39	Rehabilitación del sistema de agua potable con módulos solares en pozo	Las Morenas	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2024	\$0.00	\$99,039.78	\$99,039.78	\$99,039.78	\$99,039.78	7110-1235-03-24-00-01-001	Terminada	100%	1	106	
40	Ampliación del alumbrado publico	Las Morenas	Directa	Pobreza extrema	614	FISM	Contrato	Urbanización	2024	\$0.00	\$49,784.50	\$49,784.50	\$49,784.50	\$49,784.50	7110-1235-03-24-00-04-009	Terminada	100%	5	106	
41	Ampliación del alumbrado publico	Los Ojitos	Directa	Das gradas de riego	614	FISM	Contrato	Urbanización	2024	\$0.00	\$99,569.00	\$99,569.00	\$99,569.00	\$99,569.00	7110-1235-03-24-00-04-011	Terminada	100%	10	82	
42	Servicio de diseño, construcción y actividades relacionadas	Cobertura Municipal	No aplica	No aplica	3000	FISM	Administración	No aplica	2024	\$0.00	\$100,431.00	\$100,431.00	\$100,431.00	\$100,431.00		En proceso	100%	5	4,490	
43	Mantenimiento y conservación de vehículos, (reparación y mantenimiento de equipo de transporte)	Cobertura municipal	No aplica	No aplica	3000	FISM	Administración	No aplica	2024	\$0.00	\$143,632.26	\$143,632.26	\$143,632.26	\$143,632.26		Terminada	100%	12	4,490	
44	Acondicionamiento de espacios fisicos	Cobertura Municipal	No aplica	No aplica	5000	FISM	Administración	No aplica	2024	\$0.00	\$12,497.00	\$15,396.93	\$15,396.93	\$15,396.93		Terminada	100%	1	4,494	
45	Adquisición de software y hardware	Cobertura Municipal	No aplica	No aplica	5000	FISM	Administración	No aplica	2024	\$0.00	\$37,922.72	\$39,929.34	\$39,929.34	\$39,929.34		Terminada	100%	1	4,494	
46	Rehabilitación de caminos E. C. (Durango-Hidalgo del Parral-Coneto de Comonfort) con bacheo de pavimento con cemento y arena, 2-4000 en tamos alados on localidades del Municipio	Varías	Directa	Pobreza extrema	615	RAMO 23 (REPUVE)	Contrato	Urbanización	2024	\$171,078.75	\$342,157.50	\$342,157.50	\$342,157.50	\$342,157.50	7110-1235-04-22-09-04-001	Terminada	100%	1,008	4,494	
47	Rehabilitación de parque publico, el Puertecito	Coneto de comonfort	Complementaria	Pobreza extrema	614	FISM	Contrato	Urbanización	2024	\$194,269.93	\$0.00	\$647,656.44	\$647,656.44	\$647,656.44	7110-1235-03-24-00-04-016	Terminada	100%	1	858	
48	Ampliación de la rd de agua potable (equipamiento de pozos e drenaje con sistema solar para bombeo, columna y línea de conducción)	Coneto de Comonfort	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2024	\$0.00	\$0.00	\$638,555.56	\$638,555.56	\$638,555.56	7110-1235-03-24-00-01-007	Terminada	100%	30	858	
49	Construcción de pavimento hidráulico en calle al Refugio, con adoquines, parafreos y calle del arroyo	Coneto de Comonfort	Complementaria	Pobreza extrema	614	FISE	Contrato	Urbanización	2024	\$120,885.78	\$0.00	\$403,295.93	\$403,295.93	\$403,295.93		Terminada	100%	477	858	

23

5

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE CONETO DE COMONFORT
(DICIEMBRE 2024)

N°	Nombre	Localidad	Incidencia	GDB	COG	Financiamiento	Ejecución	Proyecto	Recurso	Anticipo	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de cuenta	Estado	%	Metas	Población	Notas
49	Construcción de pavimento hidráulico en calle el Refugio, entre Anillo Periférico y calle del arroyo	Coneto de Comonfort	Complementaria	Pobreza extrema	614	FISM	Contrato	Urbanización	2024	\$120,888.78	\$0.00	\$403,295.93	\$403,295.93	\$403,295.93	7110-1235-04-24-08-04-001	Terminada	100%	477	858	
50	Construcción de pavimento de concreto hidráulico, entre calle el Puertecillo, entre Anillo Periférico y calle el Portón	Coneto de Comonfort	Complementaria	Pobreza extrema	614	FISE	Contrato	Urbanización	2024	\$181,401.86	\$0.00	\$604,672.87	\$604,672.87	\$604,672.87	7110-1235-04-24-08-04-002	Terminada	100%	701	858	
50	Construcción de pavimento de concreto hidráulico, entre calle el Puertecillo, entre Anillo Periférico y calle el Portón	Coneto de Comonfort	Complementaria	Pobreza extrema	614	FISM	Contrato	Urbanización	2024	\$181,401.86	\$0.00	\$604,672.87	\$604,672.87	\$604,672.87	7110-1235-04-24-08-04-002	Terminada	100%	701	858	
51	Renovación de puente vehicular	Piñilla (Chigamayo)	Complementaria	Pobreza extrema	614	FISM	Contrato	Urbanización	2024	\$0.00	\$0.00	\$245,016.08	\$245,016.08	\$245,016.08	7110-1235-04-24-08-04-017	Terminada	100%	57	246	
52	Ampliación de red de distribución eléctrica	Coneto de Comonfort	Directa	ZAP Urbana	611	FISM	Contrato	Electrificación Rural	2024	\$0.00	\$0.00	\$187,802.28	\$187,802.28	\$187,802.28	7110-1235-04-24-08-04-018	Terminada	100%	3	86	
53	Renovación de la red de agua potable (Sanatorio a instalación de equipo de bombeo y cable sumergible en pozo de ataje)	San Francisco Javier de Lajas	Directa	Pobreza extrema	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2024	\$0.00	\$0.00	\$187,270.11	\$187,270.11	\$187,270.11	7110-1235-04-24-08-04-009	Terminada	100%	1	586	
54	Renovación de la red de agua potable (Sanatorio a instalación de equipo de bombeo y cable sumergible en pozo de ataje)	Sapicris	Directa	Don grates de resago	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2024	\$0.00	\$0.00	\$58,135.23	\$58,135.23	\$58,135.23	7110-1235-04-24-08-04-010	Terminada	100%	5	164	
55	Renovación de la red de agua potable (Planta potabilizadora)	Sapicris	Directa	Don grates de resago	613	FISM	Contrato	Agua Potable	2024	\$0.00	\$0.00	\$75,171.04	\$75,171.04	\$75,171.04	7110-1235-04-24-08-04-011	Terminada	100%	1	164	
56	Renovación de carretera Durango-Panaji-Coneto de Comonfort (Km 16+000 al 42+000) tramos asfaltos	Coneto de Comonfort	Directa	ZAP Urbana	615	FISM	Contrato	Urbanización	2024	\$0.00	\$0.00	\$175,514.51	\$175,514.51	\$175,514.51	7110-1235-04-24-08-04-022	Terminada	100%	504	1,482	




PROFR. GERINO MORALES ARREOLA
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. JOSE RENE REYES AQUINO
DIRECCIÓN DE OBRAS



C. JORGE ALEJANDRO OCHOA CARRERA
CONTROLARIA MUNICIPAL



LIC. JAIME EDMUND QUINONES CASTRO
TESORERO MUNICIPAL