

MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

En la Ciudad de Durango, Dgo. siendo las **12:00** horas del día **1 de octubre de 2021**, en cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y su Reglamento, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección Municipal de Obras Públicas, sita en Calle Gabino Barreda 1337 Poniente, Zona Centro, C. P. 34000 de esta Ciudad, las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al calce de la presente, con el objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones de la Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas Nº HAYTO-DGO-DMOP-031-21, correspondiente a los trabajos de la **Alumbrado Público en la Col. Masie, Col. Masie.**

Tomando como referencia el Capítulo XI, Cláusula Vigésima Séptima de las Bases de Licitación de la obra en referencia, donde se les solicitó a los participantes la formulación de un cuestionario sobre las dudas que hayan surgido una vez que revisaron las Bases de Licitación, a lo que la convocante establece que no se recibió cuestionario alguno, más sin embargo y con el fin de no delimitar la participación en este acto se les pregunta a los participantes presentes si tienen alguna duda acerca de las bases o sus anexos se sirvan exponerla.

No existiendo dudas por parte de los licitantes, la convocante hace las siguientes aclaraciones:

- I. Se hace entrega de catálogo de conceptos modificado, mismo que deberán de considerar en la elaboración de sus propuestas.
- II. El acto de recepción de proposiciones y apertura se llevará a cabo el día **8 de octubre de 2021 a las 09:30 horas** en la Sala de Juntas de la Dirección Municipal de Obras Públicas, sita en Calle Gabino Barreda Número 1337 Poniente, Tercer Piso, Zona Centro, C. P. 34000 en la Ciudad de Durango, Dgo., para ello, los participantes deberán **presentarse con la anticipación necesaria con la finalidad de tener el tiempo suficiente para cumplir los protocolos de sanidad que correspondan y para su registro en la Coordinación de Licitaciones y Contratos**, ya que después de la hora programada para el inicio del acto de apertura no se dará acceso a ningún otro licitante.
- III. El catálogo de conceptos puede ser el que genera el programa de cálculo de precios unitarios, anexando el catálogo de conceptos entregado por la convocante dentro de los anexos de las bases de licitación, ambos debidamente firmados por el representante legal.
- IV. Los documentos que presenten los participantes, deberán de contener la totalidad de los datos solicitados y establecidos en las Bases de Licitación y sus Anexos, por lo que se recomienda a todos y cada uno de los participantes que en la elaboración de sus propuestas tanto Técnica como Económica se apeguen estrictamente a lo señalado en las propias Bases de Licitación y sus Anexos, esto con la única finalidad de evitar el rechazo de las mismas.

Sin otro particular se cierra la presente siendo las **12:15** horas del día **1 de octubre de 2021**, firmando para constancia y efectos legales los que en ella intervinieron.

Coordinación de Licitaciones y Contratos
Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas
Nº HAYTO-DGO-DMOP-031-21

POR EL MUNICIPIO DE DURANGO



C. Ing. Leonel Ulises Rodríguez Talavera
Supervisor de la D. M. O. P.

Erika Martínez

C. Ing. Erika Alondra Martínez Avalos
Representante de Contraloría Municipal

PARTICIPANTES:

1.- Ing. Luis Javier Arellano Nevárez
C. Ing. Javier Arellano Martínez



2.- Proyectos y Construcciones Arroyo, S. A. de C. V.
C. Sr. Tomás Candia Acosta



3.- Ing. Carlos Rojas Esparza
C. Ing. Carlos Rojas Esparza



Calle Gabino Barreda 1335 y 1337 • Zona Centro, 34000 • Durango, Dgo. • 618 137 8200

Coordinación de Licitaciones y Contratos
Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas
Nº HAYTO-DGO-DMOP-031-21

ANEXO A LA JUNTA DE ACLARACIONES

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
1501	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM ² TIPO TRAPEZOIDAL DE SECCIÓN DE 70X70 CENTÍMETROS PARTE INFERIOR 40X40 CENTÍMETROS PARTE SUPERIOR, CON UNA ALTURA DE 0.90 METROS CON 4 VARILLAS COLD-ROLLED PARA ANCLAS DE ¾" X 90 CENTÍMETROS DE ALTO CON ROSCA Y TUERCA CON 4 ANILLOS DE VARILLA Nº 2 ELECTROSOLDABLES PARA ASENTAR POSTES METÁLICOS, INCLUYE; EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, ACABADO DEBERÁ APLANADO PULIDO, MATERIAL, ACARREOS, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	27		
1102	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARBOTANTE METÁLICO CIRCULAR DE 10 MTS DE ALTO, DISEÑADO EN LAMINA CALIBRE 11 (1/8") CON PLACA BASE DE 11"X11" DE 3/8" DE ESPESOR, BARRENADOS DE CENTRO A CENTRO A 7.4" REGISTRO ELÉCTRICO DE 6 1/2" X 2" EN LA PARTE INFERIOR, CON 1 BRAZO DE 1.80 METROS DE 2" DE DIÁMETRO PARA RECIBIR LUMINARIA, INCLUYE; MATERIAL, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	25		
010950H	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARBOTANTE METÁLICO CIRCULAR CÓNICO DE 7 MTS. DE ALTO DISEÑADO EN LAMINA CALIBRE 11 (1/8") CON PLACA BASE DE 11"X11" DE 3/8" DE ESPESOR, BARRENADOS DE CENTRO A CENTRO A 7.4",REGISTRO ELÉCTRICO DE 6 1/2" X 2" EN LA PARTE INFERIOR PARA CONEXIONES CON PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE A DOS APLICACIONES CON TRES TONOS INDICADOS POR SUPERVISIÓN, CON 2 BRAZOS DE 1.50 M PARA RECIBIR LUMINARIA, INCLUYE; MATERIAL, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2		
LUM1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA SOLA BASIC DE 150 WATTS, MODELO SOLA LED CITY PLUS DE LED, SIN BASE PARA FOTOCELDA, INCLUYE; MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	27		
11154	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLIDUCTO PAD DE 1½" REFORZADO PARA CANALIZACIÓN DE CABLEADO Y ALIMENTACIÓN, INCLUYE; MATERIAL, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	1,071.36		
22258	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE URD TRIPLEX CALIBRE Nº (2X2)+(1X2) DE ALUMINIO, INCLUYE; MATERIAL,	ML	1,070.61		









Calle Gabrino Barañeda 5, y 1337 • Zona Centro, 34000 • Durango, Dgo. • 618 137 8000

Coordinación de Licitaciones y Contratos
Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas
Nº HAYTO-DGO-DMOP-031-21

618 137 8300
Durango, Dgo.
Zona Centro, 34000
1335 y 1337
Calle Gabrino Barrera



10909

32259	ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE URD TRIPLEX (2X6) + (1X6) DE ALUMINIO, INCLUYE; CONEXIONES, MATERIAL, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	324	
A11163	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACOMETIDA COMPLETA PARA 220 VOLTS, INCLUYE MUFA DE TUBO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 1¼", BASE SOCKET MS10005J ,COPLER PARA BASE SOCKET, REDUCCIÓN BUSHING DE 1 ½" A 1 ¼", DOS CABLES DE CU CAL. 6 THW PARA LINEAS Y UN CABLE DE CU CAL. 6 THW PARA NEUTRO, BAJANTE DE TIERRA DE ALAMBRE DE CU CAL. 6 AWG PROTEGIDO CON TUBO CONDUIT DE P.D. ½", VARILLA COPPERWELD CON CONECTOR REFORZADO, CONECTOR REFORZADO, CONECTOR REFORZADO DE 5/8" PARA VARILLA DE TIERRA, CONECTOR RECTO PARA TUBO LICUATITE DE 1 ¼", MONITOR, CONTRA, HEBILLAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO (FLEJADA A POSTE DE CFE) INCLUYE; CONEXIONES, MATERIAL, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1	
A11163A	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COMBINACIÓN DE ALUMBRADO, 2 POLOS 30 AMP 220 V C/INT TERMOMAGNÉTICO Y FOTOCELDA, CÓDIGO GCA230220CT, MARCA ISA, FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO, FOSFATIZADA, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS, SE ENTREGA COMPLETAMENTE ALAMBRADO CON UN DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS Y CORTO CIRCUITO (INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO) , DISPOSITIVO DE CONTROL, (FOTOCELDA), Y CONTACTOR DE PROPÓSITO DEFINIDO CON SOPORTE PARA MONTARSE SOBRE PISO O PARED, PARA INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 O 3, FOTOCELDA INCLUIDA, TUBO P.G. DE 1 1/4", COPLES, MONITORES CONTRAS LICUATITE, CONECTORES RECTOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, (FLEJADO A POSTE DE CFE) INCLUYE; CONEXIONES, MATERIAL, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1	
10909	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO 60X60X60 CENTÍMETROS PREFABRICADO CON TAPA DE CONCRETO, MARCO Y CONTRAMARCO, INCLUYE; EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MATERIAL, ACARREOS, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA.	1	  



Coordinación de Licitaciones y Contratos
Licitación Por Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas
Nº HAYTO-DGO-DMOP-031-21

10904	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO PREFABRICADO DE CONCRETO 40X40X40 CON TAPA, INCLUYE; EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MATERIAL, ACARREOS, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	4
01589VA3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN VARILLA DE TIERRA FÍSICA DE 5/8" X 3 METROS CON CONECTOR REFORZADO, INCLUYE; MATERIAL, ACARREOS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2
17256	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR PARA ACOMETIDA, INCLUYE; MATERIAL, ACARREOS, PUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	81
017580	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR AC-508 COBRE ALUMINIO, INCLUYE; CINTA SCOTCH SUPER 33 Y SUPER 23 MATERIAL, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIO, PUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	81
13127	RETIRO Y ALMACENAMIENTO DE ARBOTANTE DE 7 METROS A BODEGAS MUNICIPALES (PLANTA) EN CARRTERA A MÉXICO, INCLUYE; ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2
PAGMT	TRAMITE Y PAGO ANTE CFE PARA ELABORACIÓN DE CONTRATO EN BAJA TENSIÓN EN EL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE CFE.	PAGO	1
LONA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LONA DE OBRA DE 2.00 METROS DE LARGO POR 1.00 METRO DE ANCHO DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, INCLUYE; MATERIAL, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1

SUBTOTAL
IVA
TOTAL

(Handwritten signatures and marks)



(Handwritten signature)