

DURANGO, DGO. A 15 DE MARZO DE 2022

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. CP-SECOPE-EST-ED-002-22

OBRA. CONSTRUCCIÓN DE SALA DE JUICIO ORAL EN LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UJED, EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO. (SEGUNDA CONVOCATORIA).

UBICACIÓN: FACULTAD DE DERECHO, UJED, FANNY ANITUA S/N, ZONA CENTRO.

MUNICIPIO: DURANGO, DURANGO.

JUNTA DE ACLARACIONES

SIENDO LAS 13:00 HRS. DE EL DÍA 15 DE MARZO DE 2022, SE REÚNEN EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, UBICADAS EN CALLE DEL PARQUE Y LOZA SIN NÚMERO, COLONIA LOS ÁNGELES, DE LA CD. DE DURANGO, DGO., POR PARTE DE LA SECOPE ING. ROBERTO GUTIÉRREZ VARGAS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN, EL ING. OCTAVIO VEGA NÚÑEZ, SUPERVISOR DE OBRA; Y LOS LICITANTES CUYOS NOMBRES CONSTAN EN LA PRESENTE ACTA, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SALA DE JUICIO ORAL EN LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UJED, EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO. (SEGUNDA CONVOCATORIA).

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. - SE DA LA BIENVENIDA POR PARTE DEL ING. ROBERTO GUTIÉRREZ VARGAS JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISIÓN DE EDIFICACIÓN.

CONCEPTOS GENERALES:

- 1.- CON RELACIÓN A LOS REQUISITOS GENERALES QUE DEBERÁN SER CUBIERTOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN EN LA QUE SE PARTICIPA, SEGÚN CONVOCATORIA, SE ACLARA QUE DEBERÁN SER CUBIERTOS PREVIO A LA APERTURA TÉCNICA EN EL DOMICILIO DE LA CONVOCANTE.
- 2.- SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL TRAMITAR EN TIEMPO Y FORMA LAS LICENCIAS Y PERMISOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LA OBRA, MISMOS QUE DEBERÁN DE MANTENER EN OBRA PARA SU USO EN EL MOMENTO REQUERIDO, DEBIENDO DE REALIZAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES CON CARGO A SUS INDIRECTOS.
- 3.- SE DEBERÁ DE CONTAR CON VIGILANCIA NECESARIA DURANTE TODO EL PROCESO DE LA OBRA Y HASTA LA ENTREGA DE LA MISMA A SATISFACCIÓN DE LA SECOPE.
- 4.- SE DEBERÁ MANTENER LA OBRA DURANTE EL PROCESO CON LIMPIEZA DIARIA Y RETIRO DE ESCOMBRO, PROCESO QUE SE EJECUTARÁ EN HORAS DE MENOR AFLUENCIA VEHICULAR Y PEATONAL, AFECTANDO LO MENOS POSIBLE LAS ACTIVIDADES ESCOLARES.



- 5.- SE ESTABLECE QUE EL ÁREA MOSTRADA EN VISITA DE OBRA, ES DONDE SE REALIZARA LOS TRABAJOS DE LA OBRA ARRIBA CITADA, ESTO PARA PREVER ACCESOS, DISTANCIAS Y CONDICIONES LOCALES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN SU ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
- 6.- EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA SE DEBERÁ DE ENTREGAR A LA HORA INDICADA EN BASES, INDEPENDIEMENTE SI COMIENZA O NO EL ACTO DE LA LICITACIÓN, YA QUE PUDIESE HABER ALGÚN RETRASO POR CUESTIONES DE DISPONIBILIDAD DE LA SALA POR ALGÚN OTRO CONCURSO.
- 7.- ES EN EL ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL DONDE SE DEBERÁ INCLUIR LAS APORTACIONES AL SAT E INFONAVIT
- 8.- DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES FEDERALES EN MATERIAL FISCAL, ESPECÍFICAMENTE EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN EN LO RELACIONADO CON LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS ANTE EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA ÚLTIMA REFORMA DEL 25 DE JULIO DE 2018, SE DEBERÁ DE INCLUIR DENTRO DE LA PROPUESTA, LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS.
- 9.- EL CONTRATISTA DEBERÁ DE TOMAR EN CUENTA LAS ESPECIFICACIONES GENERALES ENTREGADAS CON LAS BASES DE LICITACIÓN, PARA SU ANÁLISIS DE PRECIOS.
- 10.- EL CONTRATISTA DEBERÁ DE TENER UN RESIDENTE DE OBRA, EL CUAL PRESENTARA OFICIALMENTE EN UN ESCRITO DIRIGIDO A LA SECOPE, EL RESPONSABLE DE ESTE PUESTO DEBERÁ CONTAR CON CONOCIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LOS TRABAJOS A INTERVENIR, ASÍ COMO FACULTADO DE FIRMAR Y RECIBIR DOCUMENTACIÓN OFICIAL Y LA BITÁCORA.
- 11.- EL CONTRATISTA A TRAVÉS DE SU RESIDENCIA DE OBRA, DEBERÁ DE VIGILAR A SU PERSONAL, EVITANDO CONTAMINAR EL MEDIO AMBIENTE, CON MATERIALES PRODUCTOS DE LOS TRABAJOS, ESES FECALES Y BASURA PRODUCTO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS.
- 12.- QUE TODO EL PERSONAL DE OBRA Y ADMINISTRATIVO QUE PARTICIPE EN LA OBRA DEBERÁ DE PORTAR EQUIPO DE SEGURIDAD COMO CASCO Y CHALECO PARA IDENTIFICACIÓN Y PROTECCIÓN MIENTRAS PERMANEZCA EN LA OBRA.
- 13.- EL PERSONAL DEL CONTRATISTA DEBERÁ DE ABSTENERSE DE TOMAR BEBIDAS EMBRIAGANTES DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA.
- 14.- LAS MODIFICACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO SERÁN ÚNICAMENTE CON LA AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE LA SECOPE. DEBIENDO DE ESTAR BIEN SUSTENTADO EN LA BITÁCORA Y FIRMADA POR LAS PARTES INTERVENTORAS.
- 15.- LA EMPRESA EJECUTORA SERA RESPONSABLE DE RESPETAR LAS NORMAS Y REGLAMENTOS QUE EMANEN DE LAS LEYES ESTATALES Y FEDERALES QUE EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE DETERMINEN LAS DIFERENTES INSTANCIAS Y ORGANISMOS, DE TAL MANERA QUE EL PERSONAL TRABAJE DENTRO DE LOS LIMITES MAS AMPLIOS Y SEGUROS QUE LAS PREVENCIONES TOMADAS LES PUEDAN PROPORCIONAR, SIENDO SU RESPONSABILIDAD EL CONTAR CON EQUIPO Y PERSONAL CAPACITADO Y CALIFICADO.
- 16.- PARA LOS PROPORCIONAMIENTOS DE CONCRETOS Y MEZCLAS EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL, EL CONTRATISTA DEBERÁ DE PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN MÍNIMA NECESARIA CON LA CUAL GARANTIZA LA CALIDAD Y DURABILIDAD DEL O LOS CONCRETOS, TENIENDO SIEMPRE UN LABORATORIO CERTIFICADO EL CUAL VERIFICARA LA CALIDAD DE O DE LOS CONCRETOS MEDIANTE LAS



PRUEBAS CONVENIENTES, SIENDO OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA PRESENTAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS, LA DEPENDENCIA NO RECIBIRÁ ESTIMACIÓN O ESTIMACIONES EN LA CUALES NO SE PRESENTEN DICHS RESULTADOS. LAS PRUEBAS SERÁN TOMADAS AL MENOS POR CADA COLADO DE CONCRETO, O BIEN EN CASO DADO SE TOMARÁN PRUEBAS POR CADA 7 M3 DE CONCRETO.

- 17.- EN LA ELABORACIÓN DE CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA SE DEBERÁ UTILIZAR MÁQUINA REVOLVEDORA Y DEPOSITAR LAS BATIDAS EN ARTESAS DE MADERA O DETERMINAR UN LUGAR EN ESPECIFICO EN LA OBRA PARA NO OBSTRUIR EL PASO PEATONAL NI VEHICULAR EN DONDE SE ELABORE CONCRETO PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES TENDRÁ QUE TENER VIBRADOR PARA SU COLADO.
- 18.- EL CONTRATISTA PRESENTARÁ LAS PRUEBAS DE COMPACTACIÓN DE LOS RELLENOS, MISMAS QUE DEBEN DE INDICAR EL TIPO Y CALIDAD DEL MATERIAL DE RELLENO, SIENDO EN TRES CALAS POR CAPA, ESTAS NO DEBERÁN DE SER MAYOR A 20 CM Y EL GRADO DE COMPACTACIÓN DEBERÁ DE SER, AL MENOS EL INDICADO EN PROYECTO Y/O CATALOGO DE CONCEPTOS.
- 19.- EN EL CASO DE LA ESTRUCTURA DE ACERO, EL CONTRATISTA DEBERÁ DE GARANTIZAR LA LIMPIEZA DE LOS ELEMENTOS A COLOCARSE, ASÍ COMO LA NIVELACIÓN Y EL PLOMEO DE LOS MISMOS Y SE EJECUTARAN LAS SOLDADURAS CONFORME NORMATIVA VIGENTE, CUIDANDO TODOS LOS ASPECTOS PARA GARANTIZAR AL CORRECTA UNIÓN ENTRE ELEMENTOS. LA CALIDAD DE LA SOLDADURA DEBERÁ DE SER SOPORTADA MEDIANTE PRUEBAS A LAS MISMAS, REALIZADAS POR UN LABORATORIO CERTIFICADO Y CON EQUIPOS CALIBRADOS, EL TIPO DE PRUEBA QUEDA A AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, PREVIA RECOMENDACIÓN DEL ENTE CERTIFICADO.
- 20.- EN EL ACERO DE REFUERZO Y ASÍ COMO LA MALLA, EL CONTRATISTA DEBERÁ DE COLOCAR AL MATERIAL LIMPIO Y LIBRE DE OXIDO E IMPURAS, QUEDANDO EXCLUIDO DE PAGO POR PARTE DE LA DEPENDENCIA EN CASO DE QUE SEA NECESARIO, EL SUPERVISOR DE OBRA REVISARÁ Y AUTORIZARÁ EL USO DE ESTE MATERIAL Y SERÁ TOTAL RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA MANTENERLO EN LAS CONDICIONES OPTIMAS DE USO.
- 21.- EL CONTRATISTA DEBERÁ DE PRESENTAR GARANTÍAS DE PINTURA Y DE IMPERMEABILIZACIÓN, ASÍ COMO FICHAS TÉCNICAS DE O DE LOS PRODUCTOS UTILIZADOS, PARA PODER INGRESAR SU ESTIMACIÓN EN LA CUAL ESTÉN HACIENDO EL COBRO DE DICHS CONCEPTOS.
- 22.- EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS LA DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO CON CLAVE HYA.01 DENTRO DE LA PARTIDA DE HERRERÍA EL CUAL SE DESCRIBE COMO: "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA FABRICADO A BASE DE PERFIL METÁLICO DE 2" INCLUYE CRISTAL DE 6 MM EN FACHADA Y PUERTA DE ACCESO. INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.", SE DEBERÁ DE CAMBIAR POR: "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIO DE 6 MM Y ALUMINIO DE 3" COLOR BLANCO CON FIJOS Y MÓVILES PARA VENTANAS Y PUERTAS CONFORME A PROYECTO. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO, ANDAMIOS, CORRECTA FIJACIÓN Y SELLADO DE ALUMINIO A SOPORTE DE ESTRUCTURA DE PTR, ACCESORIOS FIJOS Y MÓVILES PARA PUERTAS Y VENTANAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONALIDAD."
- 23.- DE ACUERDO AL CATALOGO DE CONCEPTOS HAY MATERIALES QUE SE ENTREGARAN AL CONTRATISTA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA, POR LO CUAL, DEBERÁN DE SOLICITAR EL SUMINISTRO CON UN MÍNIMO DE 5 DÍAS, PREVIO A SU UTILIZACIÓN.
- 24.- EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A UTILIZAR EL MATERIAL ELÉCTRICO, ACERO DE REFUERZO, ARMADO PARA REFUERZO DE DALAS Y CASTILLOS, CEMENTO Y MORTERO QUE SE ENCUENTRAN RESGUARDADOS EN OBRA, EL CUAL SERÁ ENTREGADO POR EL SUPERVISOR DE SECOPE AL CONTRATISTA.



- 25.- INCLUIR DENTRO DEL SOBRE CERRADO DISCO COMPACTO (CD) O MEMORIA USB, QUE CONTENGA LA PROPUESTA EN FORMATO PDF.
- 26.- ANEXAR EN EL APARTADO DE CATALOGO DE CONCEPTOS, UN DISCO COMPACTO (CD) CON EL CATALOGO DE CONCEPTOS EN FORMATO DE EXCEL.
- 27.- EL CONTRATISTA SE DEBE COMPROMETER A TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS DE PREVENCIÓN CONTRA EL COVID-19, APLICANDO LOS PROTOCOLOS RECOMENDADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD Y LAS ENTIDADES COMPETENTES.

CIERRE DEL ACTA.

NO HABIENDO NADA MÁS QUE TRATAR, SE DECLARA TERMINADO EL ACTO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, PARA LOS EFECTOS LEGALES QUE HUBIERE LUGAR.

EMPRESAS LICITANTES

LISTA DE ASISTENCIA

COMPAÑÍA

REPRESENTANTE

INMOBILITOWN S. DE RL DE C.V.

ING. Jaime H. Cháirce González


Desarrollo Pablo Castro SA de CV Ing. Rubén Calderín Lavernet

Desarrollos Sahuará SA de CV Ing. Jorge Alberto Naveira Astos

INGENIERIA DEL GUADIANA S.A DE C.V.

ARQ. GISELA RIOS PEREZ

POR LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO



ING. ROBERTO GUTIÉRREZ VARGAS
JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISIÓN EDIFICACION



ING. OCTAVIO VEGA NÚÑEZ
SUPERVISOR DE OBRA

